

## АКТ

### планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

г. Челябинск

«11» апреля 2022 г.

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 2 «Бакал»

Директор Кирилюк И.А., ООО «Ремжилзаказчик» Инженер Морец Р.Р.

Составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 33 по ул. Шоссе Металлургов

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент (отмостка)	Частичное нарушение, проседание, требуется текущий ремонт
2. Крыльца	Частичное разрушение, трещины
3. Фасад: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стены</li> <li>• Козырьки</li> <li>• Двери</li> <li>• Цоколь</li> <li>• Балконы</li> <li>• Водостоки</li> </ul>	В удовлетворительном состоянии Частичное нарушение бетонных плит В удовлетворительном состоянии Отхождение штукатурно-окрасочного слоя В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
4. Кровля: <ul style="list-style-type: none"> <li>• оголовки</li> </ul>	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
5. Лестничные клетки <ul style="list-style-type: none"> <li>• Окна (рамы)</li> <li>• Остекление</li> <li>• Стены</li> </ul>	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии, требуется текущий ремонт
6. Элеваторный узел <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запорная арматура</li> </ul>	В рабочем состоянии
7. Внутридомовые инженерные коммуникации <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система теплоснабжения</li> <li>• Холодное водоснабжение</li> <li>• Горячее водоснабжение</li> <li>• Водоотведение</li> <li>• Электроснабжение</li> <li>• Газоснабжение</li> </ul>	Требуется замена участков трубопровода с заменой запорной арматуры Требуется замена трубопровода по подвалу Не предусмотрено проектом здания В удовлетворительном состоянии Требуется замена горизонтальных участков трубопровода Не предусмотрено проектом здания
8. ВВП	Не предусмотрен проектом здания
9. Водомерный узел	Требуется замена вводной запорной арматуры Ду50
10. Герметизация ввода	Не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в проведении текущего ремонта.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:



*Кирилюк И.А.* (Кирилюк И.А.)

*Морец Р.Р.* (Морец Р.Р.)