

**АКТ**

**планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**

г. Челябинск

«25» марта 2022г

Комиссия в составе: представители ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 2 «Бакал»

директор Кирилюк И.А., начальник участка п. Аэропорт Попова И.В.

Составили настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 8 п. Аэропорт



В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент (отмостка)	Требуется текущий ремонт, выявлено проседание
2.Крыльца (подходка)	Отсутствуют. Подходка в удовлетворительном состоянии
3.Фасад: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стены</li> <li>• Козырьки</li> <li>• Двери</li> <li>• Цоколь</li> <li>• Балконы</li> </ul>	Требуется текущий ремонт, частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии Частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя, мелкие трещины по всему периметру Частичное нарушение целостности балконных плит
4. Кровля: мягкая <ul style="list-style-type: none"> <li>• оголовки</li> </ul>	Требуется частичный ремонт Требуется частичный ремонт
5. Лестничные клетки <ul style="list-style-type: none"> <li>• Окна (рамы)</li> <li>• Остекление</li> <li>• Стены</li> </ul>	В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
6. Элеваторный узел <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запорная арматура</li> </ul>	В рабочем состоянии
7. Внутридомовые инженерные коммуникации <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система теплоснабжения</li> <li>• Холодное водоснабжение</li> <li>• Горячее водоснабжение</li> <li>• Водоотведение</li> <li>• Электроснабжение</li> <li>• Газоснабжение</li> </ul>	В технически исправном рабочем состоянии  В рабочем состоянии В рабочем состоянии В рабочем состоянии В рабочем состоянии В исправном состоянии, дефектов не выявлено Дефектов не выявлено
8. ВВП пластинчатый теплообменник	В рабочем состоянии
9. Водомерный узел	В рабочем состоянии
10. Герметизация ввода	Не нарушена

Выводы и рекомендации комиссии: обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:



 (Кирилюк И.А.)  
 (Попова И.В.)